


Утверждаю:
Директор ООО "НТК"


О.В. Нам
« 05 » 05 2024г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ по ремонту модуля на полозьях, расположенного по адресу: Новосибирская область, село Баган, ул.Вокзальная, д. 48

Предмет закупки: Ремонт модуля на полозьях

Новосибирск
2024

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Выполнение работ по ремонту модуля на полозьях, расположенном по адресу: Новосибирская область, село Банган, ул. Вокзальная, д.48

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ

Подраздел 2.1 Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем

Ремонт модуля на полозьях с инвентарным номером СNT 001281 ООО "НТК" ОСП "Баганский район":

- утепление пола;*
- замена линолеума;*
- ремонт системы теплоснабжения*

Подраздел 2.2 Требования к разработке ППР, в случае выполнения монтажных работ по оборудованию и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ

Требования к необходимости разработки ППР/ рабочих программ ПНР не установлены.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

Подраздел 3.1 Цель проведения работ

Выполнение работ осуществляется с целью утепления модуля и восстановления целостности и нормального функционирования системы отопления

Подраздел 3.2 Объем выполняемых работ

Объем выполняемых работ определен локальным сметным расчетом 1.1-2024-НТК

Подраздел 3.3 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР), в случае выполнения монтажных работ и требования к разработке рабочих программ ПНР, в случае выполнения пусконаладочных работ

Оформление ППР, рабочих программ ПНР не требуется.

РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ (ЧЕРТЕЖИ, СМЕТЫ, СПЕЦИФИКАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ, ИЗДЕЛИЙ И МАТЕРИАЛОВ)

№ п/п	Обозначение	№ инвентарный	Наименование	Кол-во листов
1	1.1-2024-НТК		Локальный сметный расчет	9

РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Новосибирская область, Баганский район, село Баган, ул. Вокзальная, д. 48

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий не установлены

РАЗДЕЛ 7. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Работы должны быть выполнены в период май-июнь 2024г.

Работы должны выполняться в рабочие дни (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница), кроме дней, официально объявленных праздничными.

Проведение работ в нерабочие/праздничные дни возможно по согласованию с Заказчиком.

РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Качество выполняемых работ и используемых материалов, должно соответствовать требованиям действующих строительных норм и правил, ГОСТам

Материалы, используемые при проведении работ должны быть новыми (не бывшими в употреблении, ремонте, невосстановленными).

Подрядчик обязан обеспечить высокое качество работ за счет привлечения квалифицированных рабочих, инженерно-технического персонала, имеющего право осуществлять трудовую деятельность на территории Российской Федерации, с необходимыми допусками и разрешениями на выполнение работ. Работы должны выполняться инструментами и оборудованием, отвечающим технологиям выполнения соответствующих видов работ.

В случае повреждения отделки помещений или инженерных систем, произошедших по причине производимых Подрядчиком работ – все работы по восстановлению осуществляются силами и средствами Подрядчика.

РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

Требования к особым условиям работы не установлены.

РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

Гарантийный срок на материалы, оборудование и выполненные работы должен составлять не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с даты подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока.

Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ, материалов и/или установленного оборудования не соответствует требованиям СНиП, технической и нормативно-технической документации, Заказчик письменно направляет Подрядчику требование о безвозмездном устранении недостатков работ в сроки, установленные в таком требовании.

Гарантийный срок прерывается со дня направления письменного уведомления Подрядчику об обнаружении недостатков и продолжается после их устранения Подрядчиком.

РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

При организации и проведении работ Подрядчик обязан соблюдать требования нормативных правовых актов, государственных стандартов, санитарных норм и правил:

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.

Подрядчик при выполнении работ обязан строго соблюдать требования по охране труда, технике безопасности, охране окружающей среды и сохранению зеленых насаждений, а также обязан осуществлять противопожарные мероприятия, мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций на Объекте.

Опасные для движения зоны должны быть огорожены и обозначены знаками безопасности и надписями установленной формы в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.026-2015 Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. общие технические требования и характеристики. Методы испытаний. При необходимости должны быть выставлены предупредительные плакаты и сигналы, видимые в любое время суток.

Подрядчику запрещается загромождать на Объекте эвакуационные пути и выходы, в том числе проходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки, различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами.

РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

При сдаче-приемке работ Подрядчик передает Заказчику, оформленные и подписанные уполномоченным лицом Подрядчика, следующие отчетные документы:

1. Акт о приемке выполненных работ по унифицированной форме КС-2 в соответствии с условиями Технического задания, которыми фиксируют фактический объем выполненных Подрядчиком работ, а также на основании локального сметного расчета.

2. Справку о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной форме КС-3.

3. Счет-фактуру, если Подрядчик является плательщиком НДС.

РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

Подрядчик передает Заказчику отчетные документы в соответствии с разделом 12 настоящего ТЗ на бумажном носителе.

РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ
ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Требования не установлены.

РАЗДЕЛ 15. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения
1	Заказчик	ООО "НТК"
2	Подрядчик	Юридическое или физическое лицо, которое обязуется выполнить работы Заказчику в соответствии с заключенным договором возмездного выполнения работ
3	Объект	Модуль на полозьях, расположенный по адресу: Новосибирская область, Баганский район, село Баган, ул.Вокзальная, д. 48
4	ППР	Проект производства работ
5	ПНР	Пусконаладочные работы
6	СанПиН	Санитарно-эпидемиологические правила и нормы
7	СП	Свод правил
8	СНиП	Строительные нормы и правила
9	ГОСТ	Государственный стандарт
10	РФ	Российская Федерация
11	ТЗ	Техническое задание

РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

Номер приложения	Наименование приложения	Номер страницы
1	Локально-сметный расчет 5.1-2024-НТК	

Главный инженер ООО «НТК»

Главный специалист по УСК ООО "НТК"



Д.М. Загайнов

Э.В. Кузнецов

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

#####

ГРАНД-Смета, версия 2022.2

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Модуль на пользыях инв.№ CNT001281. ОСП "Баганский райтоп"
(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1.1-2024-НТК

текущий ремонт

(наименование конструктивного решения)

Составлен базисно-индексным методом
Основание Акт обследования

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 23.08.2023

Сметная стоимость	293,88	(13,95) тыс.руб.
в том числе:		
строительных работ	228,45	(10,84) тыс.руб.
монтажных работ	0,00	(0) тыс.руб.
оборудования	0,00	(0) тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	65,03	(1,73) тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих		191,44 чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов		2,94 чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Демонтажные работы											
1	ФЕРр57-2-1	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина Объем=12 / 100	100 м2			0,12					
		1 ОТ					88,84		10,66	37,5	399,75
		2 ЭМ					4,06		0,49	14,67	7,19
		3 в т.ч. ОТм					1,76		0,21	37,5	7,88
		ЗТ	чел.-ч	11,39		1,3668					
		ЗТм	чел.-ч	0,13		0,0156					
		Итого по расценке					92,90		11,15		407,63
		ФОТ							10,87		362,79
		Приказ № 812/пр от НР Полы (ремонтно-строительные) 21.12.2020 Прил. п.91	%	89		89			9,67		199,74
		Приказ № 774/пр от СП Полы (ремонтно-строительные) 11.12.2020 Прил. п.91	%	49		49			5,33		
		Всего по позиции							26,15		969,47
2	ФЕР26-01-010-01	Изоляция трубопроводов: матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой Демонтаж ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5	м3			3					
		1 ОТ					136,64		204,96	37,5	7 686,00
		2 ЭМ					34,26		51,39	14,67	753,89
		3 в т.ч. ОТм					5,80		8,70	37,5	326,25
		4 М					273,61	0	0,00	10,51	
		ЗТ	чел.-ч	14		21					
		ЗТм	чел.-ч	0,5		0,75					
		Итого по расценке					444,51		256,35		8 012,25
		ФОТ							213,66		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от НР Теплоизоляционные работы 21.12.2020 Прил. п.20, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		%	97	0,9	87,3			186,53		6 994,69
	Приказ № 774/пр от СП Теплоизоляционные работы 11.12.2020 Прил. п.20, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	55	0,85	46,75			99,89		3 745,73
	Всего по позиции										
			100 м						542,77		19 180,31
3	ФЕРр65-14-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром: до 32 мм									
		Объем=200 / 100									
		1 ОТ									
		ЗТ	чел.-ч	37,8		75,6	322,43		644,86	37,5	24 182,25
		Итого по расценке					322,43		644,86		24 182,25
		ФОТ							644,86		21 038,56
	Приказ № 812/пр от НР Внутренние санитарно-технические работы: 21.12.2020 Прил. п.99.1 демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)		%	87		87			561,03		21 038,56
	Приказ № 774/пр от СП Внутренние санитарно-технические работы: 11.12.2020 Прил. п.99.1 демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)		%	44		44			283,74		10 640,19
	Всего по позиции										
									1 489,63		55 861,00
	Итого по разделу 1 Демонтажные работы :										
	Итого прямые затраты (справочно)										
	в том числе:										
	Оплата труда рабочих										
	Эксплуатация машин										
	в том числе оплата труда машинистов (ОТм)										
	Строительные работы										
	в том числе:										
	оплата труда										
	эксплуатация машин и механизмов										
	в том числе оплата труда машинистов (ОТм)										
	накладные расходы										
	сметная прибыль										
	Итого ФОТ (справочно)										
	Итого накладные расходы (справочно)										
									912,36		
									860,48		
									51,88		
									8,91		
									2 058,55		
									860,48		
									51,88		
									8,91		
									757,23		
									388,96		
									869,39		
									757,23		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого сметная прибыль (справочно)							388,96		
		Итого по разделу 1 Демонтажные работы							2 058,55		
Раздел 2. Монтажные работы											
Пол											
4	ФЕР11-01-009-01	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолоконистых	100 м2			0,12					
		Объем=12 / 100									
		1 ОТ					231,43		27,77	37,5	1 041,38
		2 ЭМ					64,77		7,77	14,67	113,99
		3 в т.ч. ОТм					12,87		1,54	37,5	57,75
		ЗТ	чел.-ч	25,8		3,096					
		ЗТм	чел.-ч	1,08		0,1296					
		Итого по расценке					296,20		35,54		
		ФОТ							29,31		1 099,13
		Приказ № 812/пр от НР Полы 21.12.2020 Прил. п.11,	%	112	0,9	100,8			29,54		1 107,92
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25									
		Приказ № 774/пр от СГ Полы 11.12.2020 Прил. п.11,	%	65	0,85	55,25			16,19		607,27
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16									
		Всего по позиции							81,27		2 870,56
5	#####	Пеноплекс 30 мм (Материалы)	м2			12,36	418,08		491,67	10,51	5 167,47
		Цена=4000/1,2/8,97*1,103*1,02									
		Всего по позиции							491,67		5 167,47
6	ФЕР11-01-035-04	Устройство покрытий: из плит древесностружечных	100 м2			0,12					
		Объем=12 / 100									
		1 ОТ					413,34		49,60	37,5	1 860,00
		2 ЭМ					72,67		8,72	14,67	127,92
		3 в т.ч. ОТм					17,46		2,10	37,5	78,75
		4 М					4 001,00		480,12	10,51	5 046,06
		ЗТ	чел.-ч	47,84		5,7408					
		ЗТм	чел.-ч	1,41		0,1692					
		Итого по расценке					4 487,01		538,44		1 938,75
		ФОТ							51,70		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от НР Полы 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 Приказ № 774/пр от СП Полы 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	112	0,9	100,8			52,11		1 954,26
			%	65	0,85	55,25			28,56		1 071,16
									619,11		10 059,40
7	ФЕР11-01-036-01	Устройство покрытий: из линолеума на клее	100 м2			0,12					
		Объем=12 / 100									
		1 ОТ					317,44		38,09	37,5	1 428,38
		2 ЭМ					43,80		5,26	14,67	77,16
		3 в т.ч. ОТМ					10,53		1,26	37,5	47,25
		4 М					0,91		0,11	10,51	1,16
		ЗТ	чел.-ч	38,2		4,584					
		ЗТм	чел.-ч	0,85		0,102					
		Итого по расценке					362,15		43,46		
		ФОТ							39,35		1 475,63
	Приказ № 812/пр от НР Полы 21.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		%	112	0,9	100,8			39,66		1 487,44
	Приказ № 774/пр от СП Полы 11.12.2020 Прил. п.11, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	65	0,85	55,25			21,74		815,29
									104,86		3 809,43
8	https://kemergovo.legoumerin.ru/product/linoleum-dub-polaris-21-klass-25-m-13530932/ (Материалы) Цена=300/1,2*1,103*1,02	Линолеум «Дуб Поларис» 21 класс	м2			12,24	281,27		327,57	10,51	3 442,74
									327,57		3 442,74
Прокладка труб											
9	ФЕР16-04-005-03	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 32 мм Объем=200 / 100	100 м			2					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1 ОТ						120,32		240,64	37,5	9 024,00
	2 ЭМ						41,17		82,34	14,67	1 207,93
	3 в т.ч. ОТМ						0,60		1,20	37,5	45,00
	4 М						68,93		137,86	10,51	1 448,91
	ЗТ		чел.-ч	12,8		25,6					
	ЗТм		чел.-ч	0,05		0,1					
	Итого по расценке						230,42		460,84		9 069,00
	ФОТ								241,84		9 876,14
	Приказ № 812/пр от НР Сантехнические работы - внутренние 21.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, Приказ № 812/пр от отопление, газоснабжение, вентиляция и 21.12.2020 п.25 кондиционирование воздуха)		%	121	0,9	108,9			263,36		
	Приказ № 774/пр от СП Сантехнические работы - внутренние 11.12.2020 Прил. п.16, (трубопроводы, водопровод, канализация, Приказ № 774/пр от отопление, газоснабжение, вентиляция и 11.12.2020 п.16 кондиционирование воздуха)		%	72	0,85	61,2			148,01		5 550,23
	Всего по позиции								872,21		27 107,21
10	Прайс	Труба полипропиленовая Equation ø32 мм 2 м армированная стекловолокном (Материалы) Объем=200*1,02 Цена=300/1,2/2*1,103*1,02	м			204	140,63		2 729,64	10,51	28 688,52
	Всего по позиции								2 729,64		28 688,52
11	Прайс	Муфта ø32 мм полипропилен (Материалы) Цена=9/1,2*1,103*1,02	шт			50	8,44		40,15	10,51	422,00
	Всего по позиции								40,15		422,00
12	Прайс	Кран шаровой ø32 мм стандартный проход полипропилен (Материалы) Цена=50/1,2*1,103*1,02	шт			2	469,71		89,38	10,51	939,42
	Всего по позиции								89,38		939,42
13	Прайс	Муфта ø32 x 25 мм полипропилен (Материалы) Цена=13/1,2*1,103*1,02	шт			4	12,19		4,64	10,51	48,76
	Всего по позиции								4,64		48,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от НР Теплоизоляционные работы 21.12.2020 Прил. п.20, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		%	97	0,9	87,3			95,72		3 589,35
	Приказ № 774/пр от СП Теплоизоляционные работы 11.12.2020 Прил. п.20, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	55	0,85	46,75			51,26		1 922,13
	Всего по позиции								479,99		11 980,13
17	Ориент.стоимость	Стеклокань для обмотки теплотрассы (Теплоизоляционные работы) Цена=54/1,2*1,103*1,02	м2			47,725	50,63		229,91	10,51	2 416,32
	Всего по позиции								229,91		2 416,32
	Итого по разделу 2 Монтажные работы :										
	Итого прямые затраты (справочно)										
	в том числе:										
	Оплата труда рабочих										
	Эксплуатация машин										
	в том числе оплата труда машинистов (Отм)										
	Материалы										
	Строительные работы										
	в том числе:										
	оплата труда										
	эксплуатация машин и механизмов										
	в том числе оплата труда машинистов (ОТм)										
	материалы										
	накладные расходы										
	сметная прибыль										
	Итого ФОТ (справочно)										
	Итого накладные расходы (справочно)										
	Итого сметная прибыль (справочно)										
	Итого по разделу 2 Монтажные работы										
	Итого по смете:										
	Итого прямые затраты (справочно)										
	в том числе:										
	Оплата труда рабочих										
	Эксплуатация машин										
	в том числе оплата труда машинистов (Отм)										
									8 378,70		136 004,51
									1 734,07		65 027,64
									274,47		4 026,47
									34,48		1 293,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы							6 370,16		66 950,40
		Строительные работы							10 843,86		228 448,24
		в том числе:									
		оплата труда							1 734,07		65 027,64
		эксплуатация машин и механизмов							274,47		4 026,47
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							34,48		1 293,01
		материалы							6 370,16		66 950,40
		накладные расходы							1 610,67		60 400,54
		сметная прибыль							854,49		32 043,19
		Итого ФОТ (справочно)							1 768,55		66 320,65
		Итого накладные расходы (справочно)							1 610,67		60 400,54
		Итого сметная прибыль (справочно)							854,49		32 043,19
		Непредвиденные затраты 2%							216,88		4 568,96
		Итого с непредвиденными							11 060,74		233 017,20
		Индекс-дефлятор 5,1%							564,10		11 883,88
		Итого с учетом доп. работ и затрат							11 624,84		244 901,08
		НДС 20%							2 324,97		48 980,22
		ВСЕГО по смете							13 949,81		293 881,30

Составил: Ведущий специалист 1-ой категории по сметно-договорной работе (Паничева А.С.)

_____ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____

_____ [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

#####

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.